



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	ApELIDO EMPREENDIMENTO ESCOLA	DESCRIÇÃO DO LOTE E.M.E.B BARRA BONITA
------------------	----------------	---	----------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	ESCOLA MUNICIPAL BARRA BONITA	4.163.357,38	% Período:	0,87%	2,29%	3,81%	5,11%	6,25%	16,19%	7,17%	7,60%	11,43%	5,69%	2,30%	10,52%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS PREENCHA ESTA LINHA -->	163.590,79	% Período:	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
1.2.	FUNDAÇÕES	131.336,37	% Período:	20,00%	65,00%	15,00%									
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PREENCHA ESTA LINHA -->	645.433,89	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%					
1.4.	LAJES	432.206,59	% Período:						80,00%	20,00%					
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES	18.244,65	% Período:				25,00%							10,00%	10,00%
1.6.	PAREDES E DIVISÓRIAS	346.681,26	% Período:				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
1.7.	COBERTURA	796.012,03	% Período:								30,00%	50,00%	20,00%		
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	315.228,83	% Período:							15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
1.9.	PISOS/ CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS	379.199,52	% Período:												30,00%
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	140.504,33	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.11.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREENCHA ESTA LINHA -->	100.373,53	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.12.	ÁGUAS PLUVIAIS	61.127,04	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.13.	(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA)	28.133,05	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.14.	ACESSIBILIDADE	74.945,00	% Período:												
1.15.	ESQUADRIAS E VIDROS	314.823,02	% Período:												70,00%
1.16.	PINTURA	106.768,16	% Período:												70,00%
1.17.	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	56.624,47	% Período:												15,00%
1.18.	PREVENTIVO	8.356,10	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.19.	HIDRANTE	11.315,94	% Período:					5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.20.	GÁS	1.042,54	% Período:							40,00%				30,00%	
1.21.	ALARME DE INCÊNDIO	4.252,46	% Período:						5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1.22.	CLIMATIZAÇÃO	27.157,81	% Período:						5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	APELIDO EMPREENDIMENTO ESCOLA	DESCRIÇÃO DO LOTE E.M.E.B BARRA BONITA
------------------	----------------	---	----------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	
<b>Total: R\$ 4.163.357,38</b>				%:	0,87%	2,29%	3,81%	5,11%	6,25%	16,19%	7,17%	7,60%	11,43%	5,69%	2,30%	10,52%
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	36.082,72	95.184,09	158.602,68	212.799,64	260.397,10	673.912,19	298.534,67	316.600,30	475.802,71	236.999,09	95.695,37	438.012,24	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Investimento:</b>	<b>36.082,72</b>	<b>95.184,09</b>	<b>158.602,68</b>	<b>212.799,64</b>	<b>260.397,10</b>	<b>673.912,19</b>	<b>298.534,67</b>	<b>316.600,30</b>	<b>475.802,71</b>	<b>236.999,09</b>	<b>95.695,37</b>	<b>438.012,24</b>	-	-	
Acumulado:	%:	0,87%	3,15%	6,96%	12,07%	18,33%	34,51%	41,69%	49,29%	60,72%	66,41%	68,71%	79,23%	-	-	
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	36.082,72	131.266,81	289.869,49	502.669,13	763.066,23	1.436.978,42	1.735.513,09	2.052.113,39	2.527.916,10	2.764.915,19	2.860.610,56	3.298.622,80	-	-	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Investimento:</b>	<b>36.082,72</b>	<b>131.266,81</b>	<b>289.869,49</b>	<b>502.669,13</b>	<b>763.066,23</b>	<b>1.436.978,42</b>	<b>1.735.513,09</b>	<b>2.052.113,39</b>	<b>2.527.916,10</b>	<b>2.764.915,19</b>	<b>2.860.610,56</b>	<b>3.298.622,80</b>	-	-		

BARRA BONITA/SC

Local

terça-feira, 10 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Cleiton Luiz banfi

CREA/CAU: A108026-1

ART/RRT:



**CRONOGRAMA FÍSICO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRA BONITA
------------------	----------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	ESCOLA MUNICIPAL BARRA BONITA	4.163.357,38	% Período:	10,28%	7,14%	3,35%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS PREENCHA ESTA LINHA -->	163.590,79	% Período:	7,00%	7,00%	7,00%									
1.2.	FUNDAÇÕES	131.336,37	% Período:												
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PREENCHA ESTA LINHA -->	645.433,89	% Período:												
1.4.	LAJES	432.206,59	% Período:												
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES	18.244,65	% Período:	30,00%	25,00%										
1.6.	PAREDES E DIVISÓRIAS	346.681,26	% Período:												
1.7.	COBERTURA	796.012,03	% Período:												
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	315.228,83	% Período:												
1.9.	PISOS/ CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS	379.199,52	% Período:	45,00%	25,00%										
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	140.504,33	% Período:	30,00%	30,00%										
1.11.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREENCHA ESTA LINHA -->	100.373,53	% Período:	50,00%	10,00%										
1.12.	ÁGUAS PLUVIAIS	61.127,04	% Período:	30,00%	15,00%	15,00%									
1.13.	(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA)	28.133,05	% Período:	30,00%	15,00%	15,00%									
1.14.	ACESSIBILIDADE	74.945,00	% Período:		65,00%	35,00%									
1.15.	ESQUADRIAS E VIDROS	314.823,02	% Período:	30,00%											
1.16.	PINTURA	106.768,16	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%									
1.17.	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	56.624,47	% Período:	15,00%	30,00%	40,00%									
1.18.	PREVENTIVO	8.356,10	% Período:	30,00%	15,00%	15,00%									
1.19.	HIDRANTE	11.315,94	% Período:	30,00%	15,00%	15,00%									
1.20.	GÁS	1.042,54	% Período:	30,00%											
1.21.	ALARME DE INCÊNDIO	4.252,46	% Período:	5,00%	30,00%	30,00%									
1.22.	CLIMATIZAÇÃO	27.157,81	% Período:	5,00%	30,00%	30,00%									



CRONOGRAMA FÍSICO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR  
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
<b>Total: R\$ 4.163.357,38</b>				%:	10,28%	7,14%	3,35%								
Período:	Repasso:	-	-	-											
	Contrapartida:	428.082,90	297.172,81	139.478,87											
	Outros:	-	-	-											
	<b>Investimento:</b>	<b>428.082,90</b>	<b>297.172,81</b>	<b>139.478,87</b>											
Acumulado:	%:	89,51%	96,65%	100,00%											
	Repasso:	-	-	-											
	Contrapartida:	3.726.705,70	4.023.878,51	4.163.357,38											
	Outros:	-	-	-											
	<b>Investimento:</b>	<b>3.726.705,70</b>	<b>4.023.878,51</b>	<b>4.163.357,38</b>											

BARRA BONITA/SC

Local

terça-feira, 10 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Cleiton Luiz banfi

CREA/CAU: A108026-1

ART/RRT: