

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº Art(CREA): 7256787-8
 Município de Barra Bonita - SC
 Programa:
 Empreendimento: Adequações Comunidade Pomba Branca - Rev03

BDI SEM desoneração: 22,12%
 Nº do Contrato:

Data Referência: 01/2020

SERVIÇO/TEMPO	TOTAL (COM BDI)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL R\$
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	420,73	420,73	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	420,73
2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO	23.986,40	14.391,84	60,00	4.797,28	20,00	4.797,28	20,00	-	-	-	-	23.986,40
3.0 PAREDES E REVESTIMENTOS	54.184,72	10.836,94	20,00	21.673,89	40,00	10.836,94	20,00	10.836,94	20,00	-	-	54.184,72
4.0 PISOS E PAVIMENTAÇÕES	5.279,20	-	-	-	-	2.639,60	50,00	2.639,60	50,00	-	-	5.279,20
5.0 COBERTURAS E FORROS	11.847,49	-	-	-	-	2.369,50	20,00	9.478,00	80,00	-	-	11.847,49
6.0 ESQUADRIAS	9.612,71	-	-	-	-	-	-	961,27	10,00	8.651,44	90,00	9.612,71
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.236,52	-	-	-	-	1.047,30	20,00	-	-	4.189,21	80,00	5.236,52
8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.926,35	-	-	-	-	1.938,95	15,00	1.938,95	15,00	9.048,45	70,00	12.926,35
9.0 INSTALAÇÕES PPCI	3.255,08	-	-	-	-	-	-	-	-	3.255,08	100,00	3.255,08
TOTAL SIMPLES R\$	126.749,20	25.649,51	20,24	26.471,17	20,88	23.629,58	18,64	25.854,76	20,40	25.144,19	19,84	126.749,20
TOTAL ACUMULADO R\$	126.749,20	25.649,51	20,24	52.120,68	41,12	75.750,25	59,76	101.605,02	80,16	126.749,20	100,00	

Jeovana Betti

MUNICÍPIO DE
BARRA BONITA/SC
 Eng Civil Jeovana Betti
 CREA/SC 151874-6