

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: BARRA BONITA										FOLHA No 01	
PROJETO: BARRACÃO INDUSTRIAL - ETAPA 1											
LOCALIZAÇÃO: Linha Beira Rio, interior, Barra Bonita - SC										DATA: 21/03/2023	
REFERÊNCIA DOS CUSTOS: SINAPI 02/2023 não desonerada											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Mês 1		mês 2		mês 3		mês 4			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços preliminares	R\$ 11.158,31	81	R\$ 849,17	6,2	R\$ 849,17	6,2	R\$ 849,17	6,2	R\$ 13.705,82	100,00
2	Locação da obra	R\$ 10.735,57	100							R\$ 10.735,57	100,00
3	Estrutural			R\$ 61.456,66	20	R\$ 153.641,66	50	R\$ 92.184,99	30,00	R\$ 307.283,31	100,00
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		21.893,88	6,60	62.305,83	18,78	154.490,83	46,57	93.034,16	28,05	<b>331.724,72</b>	100,00
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		21.893,88	6,60	84.199,71	25,38	238.690,55	71,95	331.724,71	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 21/03/2023		RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ISABELA CAROLINE GAGLIOTTO GALVAN CREA/SC nº 178533-4									