



Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA**

Av. Buenos Aires, 600 - Fone/Fax (49) 3649.0004 - CEP 89909-000



GOVERNO DO MUNICÍPIO  
**BARRA BONITA**

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** GALPÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E COBERTURA METÁLICA

**ÁREA TOTAL:** 1.125,00 M<sup>2</sup>

**LOCAL:** ÁREA INDUSTRIAL DE BARRA BONITA/SC

**1. OBJETIVO:** O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem utilizados na execução de um galpão de concreto pré-fabricado de um pavimento com área total de 1.125,00 metros quadrados a ser executado na área industrial do município.

A mão de obra, material e projetos específicos serão por conta da empresa contratada.

**2. INTEGRA ESSE PROJETO:** Desenho Arquitetônico, ART, Orçamento Estimado, Cronograma Físico/Financeiro e o Memorial Descritivo.

**3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GALPÃO:** As dimensões arquitetônicas do galpão são de 75,00 metros na frente e 15,00 metros na lateral, com estrutura metálica na cobertura e telhas trapezoidais de aluzinco com espessura de 0,50mm. A platibanda também será executada com telhas trapezoidais de aluzinco.

**4. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS:** Todos os materiais e serviços relativos a este projeto serão executados dentro das técnicas, obedecendo rigorosamente todas as NBR que regem o objeto.

**5. SERVIÇOS PRELIMINARES:** A contratada deve realizar todos os estudos necessários para a elaboração do projeto executivo (dimensionamento da fundação e estrutura), emitir ART referente aos serviços executados e fornecer e instalar a placa de obra em local adequado e visível.



Estado de Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

Av. Buenos Aires, 600 - Fone/Fax (49) 3649.0004 - CEP 89909-000



**6. FUNDAÇÕES:** As fundações deverão ser executadas de acordo com a complexidade da edificação, atendendo suas necessidades para o bom funcionamento e segurança. O projeto e sua execução deverão ser de total responsabilidade da empresa vencedora da licitação e de seu responsável técnico. As mesmas devem estar de acordo com as Normas ABNT e devem garantir perfeita estabilidade para a obra.

**7. ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS:** As vigas, pilares e muro de contenção serão executados em concreto armado pré-moldado, de acordo com as normas da ABNT. O projeto estrutural deverá respeitar as características do projeto arquitetônico e qualquer alteração do mesmo deverá ser encaminhada ao projetista para análise.

A especificação mínima é de que o concreto tenha fck mínimo de 30 MPa.

**8. COBERTURA:** A cobertura é de estrutura metálica e todos os elementos serão dimensionados pela empresa contratada. O telhado é composto por uma água e o vão livre das tesouras é de 15 metros. As telhas de fechamento superior serão do tipo trapezoidal aluzinc TP40 com espessura de 0,5mm e as de fechamento lateral (platibanda) trapezoidal aluzinc TP25 com espessura de 0,5mm.

**9. PAGAMENTOS:** Os pagamentos serão realizados conforme o cronograma físico/financeiro sendo que a última parcela fica condicionada a apresentação da CND da obra.

Barra Bonita/SC, 17 de setembro de 2020.

Moacir Piroca

Prefeito Municipal

Jeovana Berti

Engenheira Civil CREA/SC 151874-6



# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

# CREA-SC



# ART OBRA OU SERVIÇO

25 2020 7520601-8

Inicial Individual

### 1. Responsável Técnico

**JEOVANA BERTI**

Título Profissional: Engenheira Civil

RNP: 2516797605

Registro: 151874-6-SC

Registro: C01424-0-SC

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE BARRA BONITA

### 2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BARRA BONITA

Endereço: AV. BUENOS AIRES

Complemento:

Cidade: BARRA BONITA

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1,00

Contrato: Celebrado em:

Honorários:  
Vinculado à ART:

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:

Bairro: CENTRO  
UF: SC

CPF/CNPJ: 01.612.527/0001-30  
Nº: 600

CEP: 89909-000

### 3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DE BARRA BONITA

Endereço: PARTE DO LOTE RURAL N° 9

Complemento: SC 492

Cidade: BARRA BONITA

Data de Início: 23/09/2020

Finalidade:

Data de Término: 30/09/2020

Bairro: INTERIOR  
UF: SC  
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 01.612.527/0001-30  
Nº: S/N

CEP: 89909-000

Código:

### 4. Atividade Técnica

Projeto Arquitetônico

**Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Industriais**

Dimensão do Trabalho:

1.125,00

Metro(s) Quadrado(s)

### 5. Observações

ART de projeto arquitetônico de um galpão para fins industriais.

### 6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

### 7. Entidade de Classe

NENHUMA

### 8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 23/09/2020: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 13/10/2020 | Registrada em:

Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

### 9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

BARRA BONITA - SC, 23 de Setembro de 2020

*Jiovana Berti*  
JEOVANA BERTI  
090.276.929-47

*Moana Rosa*  
Contratante: MUNICIPIO DE BARRA BONITA

01.612.527/0001-30

